

質問回答書

工事名	中里市民センター建設(建築)工事	工事場所	一関市山目町二丁目地内	入札年月日	令和5年10月25日
No.	質問		回答		
1	<p>【本館 左官・内部 について】</p> <p>工事設計書内訳書P21の内装薄塗材Eが「ゆず肌状ローラー塗り」となっていますが、内装薄塗材Eをローラー塗りで行う場合、ゆず肌状に施工するのは不可能と思われます。吹付けであれば施工可能と考えますが、どちらの方法で積算すればよいかご教示願います。</p>		<p>「吹付け」として積算願います。</p>		
2	<p>【本館 地業 について】</p> <p>工事設計書内訳書P12の「既存コンクリート杭一部撤去」について、既存杭撤去図(S-23)では既存杭天端からのカット寸法が明示されていますが、既存杭がその寸法以上撤去されていれば、ハツリ撤去での施工で問題ないかご教示願います。</p>		<p>ハツリ撤去での施工で問題ありません。</p>		